

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๖๓๙



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาการขยายระยะเวลาตามสัญญาซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อ
สภาพแวดล้อมห้องสมุดประชาชน จังหวัดระยอง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัท ซุปเปอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙
จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย บริษัท ซุปเปอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด คู่สัญญาตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๙
ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ โครงการซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อปรับสภาพแวดล้อมห้องสมุด
ประชาชน จังหวัดระยอง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ขอขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปอีก
๑๕ วัน จากเดิมครบกำหนดวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นครบกำหนดวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยอ้างเหตุ
ว่าไม่สามารถดำเนินงานได้ตามกำหนด เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ความไม่ชัดเจนของแบบรูปรายการ
และความจำเป็นต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าหน้างานก่อนดำเนินการติดตั้ง

เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม จึงขอเชิญท่าน
พิจารณาการขยายระยะเวลาตามสัญญา ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริง เหตุผล ความจำเป็น ตลอดจน
เอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำความเห็นเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ท่าน
ประชุมในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง VIP ตึกอำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการ
เรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง หากวัน เวลา หรือสถานที่ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ)

โทร. ๐ - ๓๘๖๑ - ๗๓๑๗ ต่อ ๕๑๑



บริษัท ซูเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

299/137 ซอยเคหะร่มเกล้า 31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. 02-916-3108, 091-792-7708 Fax. 02-916-3109

สำนักงาน สกร.ประจำจังหวัดระยอง
รับที่ 4144
วันที่ 20 ก.ค. 2569
15.15

ค้นฉบับ

หนังสือที่ ซค.451/2569

วันที่ 16 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอยกยาระยะเวลาตามสัญญา เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ความไม่ชัดเจนของแบบรูปารายการ และสภาพระบบไฟฟ้าหน้างาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง/ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามที่บริษัท ซูเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมห้องสมุดประชาชน จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ตามสัญญาเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2569 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา บริษัทฯ ได้ประสบปัญหาและอุปสรรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน โดยมีสาเหตุอันมิได้เกิดจากความบกพร่องหรือความล่าช้าของ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. กรณีการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า


บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินงานในพื้นที่ได้ตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงานยังไม่พร้อมสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เตรียมงาน และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

2. กรณีความไม่ชัดเจนของแบบรูปารายการและรายละเอียดงาน

ภายหลังจากบริษัทฯ เข้าตรวจสอบพื้นที่จริง พบว่ารายละเอียดตามแบบรูปารายการและสภาพหน้างานมีประเด็นที่ไม่ชัดเจน จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาและยืนยันแนวทางจากหน่วยงานก่อนดำเนินการติดตั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการและไม่เกิดปัญหาในการตรวจรับงานภายหลัง

3. กรณีระบบไฟฟ้าหน้างานเป็นระบบไฟฟ้าสามเฟส

จากการตรวจสอบพื้นที่ บริษัทฯ พบว่าระบบไฟฟ้าสำหรับรองรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นระบบไฟฟ้าสามเฟส ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิค ความเหมาะสมของระบบไฟฟ้า





บริษัท ซูเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

299/137 ซอยเคหะร่มเกล้า 31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. 02-916-3108, 091-792-7708 Fax. 02-916-3109

ต้นฉบับ

และแนวทางการเชื่อมต่อระบบให้สอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศที่จะติดตั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานและรอความชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไป

จากเหตุขัดข้องดังกล่าว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาได้ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และมีได้เกิดจากการกระทำหรือละเลยของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอขออนุเคราะห์จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โปรดพิจารณาขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปอีกจำนวน 15 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม จากเดิมครบกำหนดวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เป็นครบกำหนดวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจและได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และขอขออนุเคราะห์จากหน่วยงานโปรดพิจารณาขยายระยะเวลาตามเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายศุภเสกข์ อมรรัตน์นุกูล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซูเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด